

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане», расположенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, д.59

Порядковый номер комплекса работ и (или) наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	2022г.				Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Фактический объем работ	Сроки передачи документации
	31 к/день	30 к/дней	31 к/день	15 к/дней			
1					75 к/дней с 01.05.2022 по 15.07.2022	Демонтажные работы всех ремонтируемых конструкций	
2					15 к/дней с 24.05.2022 по 07.06.2022	Огнезащита деревянных конструкций (4858 м ²)	
3					30 к/дней с 01.06.2022 по 30.06.2022	Демонтажные работы. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок (697 м ²), Устройство потолков из ГВЛ (697м ²)	
4					30 к/дней с 15.06.2022 по 15.07.2022	Демонтажные работы. Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок (737 м ²), Устройство потолков из ГВЛ (737 м ²), Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (162 м ²), Укладка холдовых досок (58 м.п.), Кладка отдельных участков кирпичных стен (12,87 м ³)	
5					46 к/дней с 23.06.2022 по 07.08.2022	Демонтажные работы. Устройство обрешетки (180 м ²), Устройство ветроизоляции (180 м ²), Устройство профлиста (180 м ²), Устройство снегозадержателя (12 м.п.)	
6					52 к/дней с 01.06.2022 по 23.07.2022	Демонтажные работы. Установка стропил (1,64 м ³), Устройство обрешетки (180 м ²), Устройство профлиста (180 м ²), Устройство снегозадержателя (12 м.п.)	
7					83 к/дней с 23.05.2022 по 15.08.2022	Демонтажные работы. Установка дверей металлических (2 шт.), Ремонт штукатурки стен (56 м ²), Шпателька и окраска стен (490 м ²), Устройство потолков из плит (224 м ²), Установка стеновых панелей (100 м ²).	В течении 5 дней с даты заключения контракта
8					46 к/дней с 15.06.2022 по 31.07.2022	Демонтажные работы. Монтажные работы. Гидравлические испытания.	
9					61 к/дней с 15.06.2022 по 15.08.2022	Демонтажные работы. Монтажные работы. Пусконаладочные работы.	

10	Замена дверных блоков																			15 к/дней с 24.07.2022 по 07.08.2022	Демонтажные работы. Монтаж дверей внутренних деревянных (32 шт.). Монтаж противопожарных дверей (1 шт.).
11	Замена оконных откосов, установка перегородки подсобного помещения																			38 к/дней с 01.07.2022 по 07.08.2022	Демонтажные работы. Устройство откосов ПВХ (221,4 м ²). Установка подоконных досок ПВХ (114,8 м.п.). Устройство перегородок ГВЛ (25,46 м ²). Окраска стен (50,9 м ²).
12	Отделочные работы																			61 к/дней с 15.06.2022 по 15.08.2022	Демонтажные работы. Облицовка стен ГВЛ по металлическому каркасу в 1 слой (2117 м ²). Облицовка стен ГВЛ по металлическому каркасу в 2 слоя (2117 м ²). Окраска стен (2371,5 м ²). Ремонт паркетных полов (1383 м ²). Устройство стяжек (53,62 м ²). Укладка плитки напольной (53,62 м ²). Устройство потолков плитноячеистых (1436,6 м ²).
13	Монтаж системы АПС и СОУЭ																			46 к/дней с 01.07.2022 по 15.08.2022	Монтажные работы. Пусконаладочные работы.
14	Пусконаладочные работы																			7 к/дней с 07.08.2022 по 15.08.2022	Пусконаладочные работы.

Итого: срок выполнения работ с 01.05.2022г. по 15.08.2022г. 107 к/дней

Заказчик:

